

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

SERVIÇO: REFORMA

OBRA: ACESSIBILIDADE PISO TÁTIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR COM BDI	%	PERÍODO DE EXECUÇÃO (180 DIAS)					
				0-30 DIAS	30-60 DIAS	60-90 DIAS	90-120 DIAS	120-150 DIAS	150-180 DIAS
1	GERENCIAMENTO DE OBRAS	R\$ 115.373,42	14%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%
				R\$ 19.228,90	R\$ 19.228,90	R\$ 19.228,90	R\$ 19.228,90	R\$ 19.228,90	R\$ 19.228,90
2	SERVIÇOS PRELIMINARES TÉCNICOS	R\$ 153.024,99	18%	50,0%	50,0%				
				R\$ 76.512,49	R\$ 76.512,49				
3	URBANIZAÇÃO	R\$ 571.513,94	67%			33,3%	33,3%	33,3%	
						R\$ 190.504,65	R\$ 190.504,65	R\$ 190.504,65	
4	PAISAGISMO	R\$ 10.488,13	1%					50,0%	50,0%
								R\$ 5.244,06	R\$ 5.244,06
TOTAL		R\$ 850.400,47	100,0%	R\$ 95.741,40	R\$ 95.741,40	R\$ 209.733,55	R\$ 209.733,55	R\$ 214.977,61	R\$ 24.472,97
TOTAL ACUMULADO		R\$ 850.400,47	100,0%	R\$ 95.741,40	R\$ 191.482,80	R\$ 401.216,34	R\$ 610.949,89	R\$ 825.927,51	R\$ 850.400,47

Ivana Perucci
Divisão de Projetos
PRECAM/UFOP

Arq. Edmundo Dantas Gonçalves
Chefe Divisão de Projetos
PRECAM/UFOP