

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Adaptação de Acessibilidade e Combate a Incêndio e Pânico do ICEB		LB Arquitetura e Construções						
LOCAL:	ICEB		Resp. Técnica Leticia Baptista CAU-A98444-2						
DATA:	Junho de 2018. Atualização de 06/2020		Resp. Técnica Leticia Baptista CAU-A98444-2						
ITEM	SERVIÇOS	Físico	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	TOTAL
1	GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	R\$ 273.691,43	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
		R\$ 45.615,24	R\$ 45.615,24	R\$ 45.615,24	R\$ 45.615,24	R\$ 45.615,24	R\$ 45.615,24	R\$ 45.615,24	R\$ 273.691,43
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	R\$ 47.641,84	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
		R\$ 7.940,31	R\$ 7.940,31	R\$ 7.940,31	R\$ 7.940,31	R\$ 7.940,31	R\$ 7.940,31	R\$ 7.940,31	R\$ 47.641,84
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 7.808,88	100,00%						100,00%
		R\$ 7.808,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.808,88
4	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	R\$ 46.151,05	40,00%	40,00%	20,00%				100,00%
		R\$ 18.460,42	R\$ 18.460,42	R\$ 9.230,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.151,05
5	REVESTIMENTOS	R\$ 147.553,00	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%	45,00%	10,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.398,85	R\$ 66.398,85	R\$ 14.755,30	R\$ -	R\$ 147.553,00
6	LOUÇAS E METAIS	R\$ 5.137,91	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%			100,00%
		R\$ 1.541,37	R\$ 1.541,37	R\$ 1.027,58	R\$ 1.027,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.137,91
7	ESQUADRIAS	R\$ 96.115,11	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 48.057,56	R\$ 48.057,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.115,11
8	VIDROS	R\$ 18.487,01	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.546,10	R\$ 12.940,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.487,01
9	PINTURA	R\$ 33.922,27	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.784,45	R\$ 13.568,91	R\$ 13.568,91	R\$ -	R\$ 33.922,27
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 58.341,32	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 23.336,53	R\$ 17.502,40	R\$ 17.502,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.341,32
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 4.256,82	30,00%	35,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 1.277,05	R\$ 1.489,89	R\$ 1.489,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.256,82
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 244.951,62	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 81.650,54	R\$ 81.650,54	R\$ 81.650,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 244.951,62
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 663.891,12				30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 199.167,34	R\$ 199.167,34	R\$ 265.556,45	R\$ -	R\$ 663.891,12
14	ESTRUTURA	R\$ 156.660,93	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 46.998,28	R\$ 46.998,28	R\$ 31.332,19	R\$ 31.332,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 156.660,93
TOTAL (MENSAL)			R\$ 82.643,26	R\$ 122.045,50	R\$ 265.346,13	R\$ 511.022,54	R\$ 476.116,66	R\$ 347.436,20	R\$ 1.804.610,29
(%)			4,58%	6,76%	14,70%	28,32%	26,38%	19,25%	100,00%
LB Arquitetura e Construções									
Resp. Técnica Leticia Baptista CAU-A98444-2									