



## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA/SERVIÇO: ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E COMBATE A INCÊNDIO

LOCAL: RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

| ITEM | DESCRIÇÃO                          | VALOR (COM BDI) | %      | PRAZO DA OBRA: 180 DIAS |                |                |                |                |                |
|------|------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                    |                 |        | 0-30 DIAS               | 30-60 DIAS     | 60-90 DIAS     | 90-120 DIAS    | 120 - 150 DIAS | 150-180 DIAS   |
| 1    | GERENCIAMENTO DE OBRAS             | R\$215.621,63   | 27,54% | 16,67%                  | 16,67%         | 16,67%         | 16,67%         | 16,67%         | 16,67%         |
|      |                                    |                 |        | R\$ 35.936,94           | R\$ 35.936,94  | R\$ 35.936,94  | R\$ 35.936,94  | R\$ 35.936,94  | R\$ 35.936,94  |
|      |                                    |                 |        | 70%                     | 30%            | 0%             |                |                | 0%             |
| 2    | SERVIÇOS PRELIMINARES              | R\$79.865,55    | 10,20% |                         |                |                |                |                |                |
|      |                                    |                 |        | R\$ 55.905,89           | R\$ 23.959,67  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
|      |                                    |                 |        | 70%                     | 30%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             |
| 3    | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES              | R\$5.999,51     | 0,77%  |                         |                |                |                |                |                |
|      |                                    |                 |        | R\$ 4.199,65            | R\$ 1.799,85   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
|      |                                    |                 |        | 50%                     | 50%            | 0%             |                |                |                |
| 4    | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA              | R\$6.412,70     | 0,82%  |                         |                |                |                |                |                |
|      |                                    |                 |        | R\$ 3.206,35            | R\$ 3.206,35   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
|      |                                    |                 |        | 0%                      | 50%            | 50%            | 0%             | 0%             | 0%             |
| 5    | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES SIMPLES | R\$19.613,26    | 2,51%  |                         |                |                |                |                |                |
|      |                                    |                 |        | R\$ 0,00                | R\$ 9.806,63   | R\$ 9.806,63   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
|      |                                    |                 |        |                         |                | 60%            | 40%            | 0%             | 0%             |
| 6    | SUPRAESTRUTURA                     | R\$158.172,98   | 20,20% |                         |                |                |                |                |                |
|      |                                    |                 |        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00       | R\$ 94.903,79  | R\$ 63.269,19  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
|      |                                    |                 |        | 0%                      | 0%             | 40%            | 60%            |                |                |
| 7    | ALVENARIA, VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS    | R\$19.952,32    | 2,55%  |                         |                |                |                |                |                |
|      |                                    |                 |        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00       | R\$ 7.980,93   | R\$ 11.971,39  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
|      |                                    |                 |        | 0%                      | 0%             | 0%             | 40%            | 60%            | 0%             |
| 8    | REVESTIMENTOS                      | R\$40.756,73    | 5,21%  |                         |                |                |                |                |                |
|      |                                    |                 |        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 16.302,69  | R\$ 24.454,04  | R\$ 0,00       |
|      |                                    |                 |        | 0%                      | 0%             | 0%             | 40%            | 60%            |                |
| 9    | ESQUADRIAS                         | R\$13.995,35    | 1,79%  |                         |                |                |                |                |                |
|      |                                    |                 |        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 5.598,14   | R\$ 8.397,21   | R\$ 0,00       |
|      |                                    |                 |        |                         |                |                |                |                | 100%           |
| 10   | VIDROS                             | R\$831,13       | 0,11%  |                         |                |                |                |                |                |
|      |                                    |                 |        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 831,13     |
|      |                                    |                 |        | 0%                      | 0%             | 0%             |                | 50%            | 50%            |
| 11   | PINTURA                            | R\$17.304,50    | 2,21%  |                         |                |                |                |                |                |
|      |                                    |                 |        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 8.652,25   | R\$ 8.652,25   |
|      |                                    |                 |        |                         |                |                |                | 70%            | 30%            |
| 12   | COBERTURA                          | R\$31.581,79    | 4,03%  |                         |                |                |                |                |                |
|      |                                    |                 |        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 22.107,25  | R\$ 9.474,54   |
|      |                                    |                 |        |                         | 0%             | 0%             | 30%            | 70%            | 0%             |
| 13   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS              | R\$13.371,07    | 1,71%  |                         |                |                |                |                |                |
|      |                                    |                 |        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 4.011,32   | R\$ 9.359,75   | R\$ 0,00       |
|      |                                    |                 |        | 0%                      | 40%            | 40%            | 20%            |                |                |
| 14   | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS       | R\$15.599,96    | 1,99%  |                         |                |                |                |                |                |
|      |                                    |                 |        | R\$ 0,00                | R\$ 6.239,98   | R\$ 6.239,98   | R\$ 3.119,99   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
|      |                                    |                 |        |                         |                | 40%            | 40%            |                | 20%            |
| 15   | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  | R\$27.721,53    | 3,54%  |                         |                |                |                |                |                |
|      |                                    |                 |        |                         |                | R\$ 11.088,61  | R\$ 11.088,61  | R\$ 0,00       | R\$ 5.544,31   |
|      |                                    |                 |        | 0%                      | 0%             | 0%             | 25%            | 25%            | 50%            |
| 16   | SERVIÇOS COMPLEMENTARES            | R\$116.046,82   | 14,82% |                         |                |                |                |                |                |
|      |                                    |                 |        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 29.011,70  | R\$ 29.011,70  | R\$ 58.023,41  |
|      |                                    |                 |        |                         |                |                |                |                |                |
|      | TOTAL                              | R\$ 782.846,82  | 100,0% | R\$ 99.248,83           | R\$ 80.949,42  | R\$ 165.956,88 | R\$ 180.309,98 | R\$ 137.919,14 | R\$ 118.462,57 |
|      | TOTAL ACUMULADO                    | R\$ 782.846,82  | 100,0% | R\$ 99.248,83           | R\$ 180.198,25 | R\$ 346.155,12 | R\$ 526.465,10 | R\$ 664.384,25 | R\$ 782.846,82 |

LB Arquitetura e Construções

Leticia Baptista CAU-A98444-2

Resp. Técnica