

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
OBRA: Adaptação de Acessibilidade e Combate a Incêndio e Pânico do Campus ICHS		LB Arquitetura e Construções						
LOCAL: CAMPUS ICHS		Resp. Técnica Leticia Baptista CAU-A98444-2						
DATA: Data Base SINAPI 08/2020 / SETOP 07/2020/SUDECAP 08/2020 (Não								
ITEM	SERVIÇOS	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	TOTAL	
1	GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	Físico					100,00%	
		R\$ 190.832,84	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	R\$ 190.832,84
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	Físico					100,00%	
		R\$ 18.818,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	R\$ 18.818,00
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico					100,00%	
		R\$ 6.108,78	25,00%	50,00%	25,00%			R\$ 6.108,78
4	ESTRUTURA DAS PLATAFORMAS	Físico					100,00%	
		R\$ 144.319,31	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		R\$ 144.319,31
5	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	Físico					100,00%	
		R\$ 18.727,77	25,00%	25,00%	50,00%			R\$ 18.727,77
6	REVESTIMENTOS	Físico					100,00%	
		R\$ 92.208,39				50,00%	50,00%	R\$ 92.208,39
7	BANCADAS E GRANITOS	Físico					100,00%	
		R\$ 28.657,13			50,00%	25,00%	25,00%	R\$ 28.657,13
8	LOUÇAS E METAIS	Físico					100,00%	
		R\$ 14.266,87			50,00%	25,00%	25,00%	R\$ 14.266,87
9	ESQUADRIAS	Físico					100,00%	
		R\$ 34.999,52				50,00%	50,00%	R\$ 34.999,52
10	PINTURA	Físico					100,00%	
		R\$ 18.675,65				25,00%	75,00%	R\$ 18.675,65
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico					100,00%	
		R\$ 28.601,03		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 28.601,03
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	Físico					100,00%	
		R\$ 6.787,44	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		R\$ 6.787,44
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	Físico					100,00%	
		R\$ 161.618,96	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		R\$ 161.618,96
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico					100,00%	
		R\$ 670.627,75				50,00%	50,00%	R\$ 670.627,75
TOTAL (MENSAL)		R\$ 126.320,73	R\$ 134.998,18	R\$ 159.614,93	R\$ 541.579,59	R\$ 472.735,99	R\$ 1.435.249,43	
		(%)	8,80%	9,41%	11,12%	37,73%	32,94%	100,00%
ACUMULADO		R\$ 126.320,73	R\$ 261.318,92	R\$ 420.933,84	R\$ 962.513,44	R\$ 1.435.249,43	R\$ 1.435.249,43	
		(%)	8,80%	18,21%	29,33%	67,06%	100,00%	R\$ 1,00

LB Arquitetura e Construções
Resp. Técnica Leticia Baptista CAU-A98444-2